

Aktivitet	Status 20110315	Investeringar	Kostnad material	Kostnader tjänster	Ideell tid och medfinans.	offentliga resurser
<u>Nya farleden Limskären-Vingenshamn</u>						
Inköp prickar och tillverkning av förankringsdon inkl transport	Slutfört		0	0	0	0
Utprickning inkl inmätning enligt etableringstillstånd	Återstår 10 st prickar samt inmätning		0	15000	2000	20000
Möten med markägare ang. Angöringsplatser; brygga, sopmaja, mulltoa	Samarbete sker med Västergården i Ånimskog. De skall söka bygglov för brygga i området. Möte med Byalag bör hållas. Inlöp av träbetongbrygga från NFB.	1)	0	5000	20000	18000
Ta fram Sjökort - Kartor - Seglingsbeskrivning	Leverantörer kontaktade. Ej beställt		10000	1200	0	0
Etablera en nödhamn mellan Ustön och Vingens hamn.	Gäddeviken ca 1 km norr om Vingens hamn har utsetts till lämplig plats. Rekognosering samt inköp av bojmaterial och utläggning återstår.		1)	5000		4000
Upptagning av pga väder och vind utsatta prickar	Utgick på grund av tidig isläggning		0	0	0	0
Inmätning och utprickning år två	Se tidigare punkt		0	0	0	0
<u>Nya bryggor</u>						
Upprustning och utökande av gästplatser gammal brygga Svegön väst	En lägre pontonbrygga skall köpas. Kontakt med AKF angående ideell arbetskraft skall tas.	1)		5000	8750	3600

7000

#VÄRDEFEL!

-11200

#VÄRDEFEL!

0

0

0

#VÄRDEFEL!

Utökning av antalet gästplatser vid Sandön genom inköp av betongpontoner inkl transport, iordningställande och sjösättning samt upprustning av gammal brygga	Offerter från flera 1) leverantörer har tagits in. Möte har hållits med Nordiska Flytbryggor. Inköp av två träbetong bryggor i halvfabrikat kommer att göras under våren. Dessa kommer att i ordningställas av ÅMS och Åmåls kommun			5000	26250	13000	#VÄRDEFEL!
Utökning av platser vid Svegön och Storön: Transport och förankring befintliga pontoner + renoveringsarbeten	Storön: Äldre betongponton ligger vid Storön. Förankring ligger i tössebäcken. Trä- och förankringsarbete återstår. Befintlig brygga har renoverats. Svegön: Frågan har diskuterats på SSÄV:s höstmöte. Mötet kom fram till att en lägre pontonbrygga skulle vara lämpligare än en träbetongbrygga.	1)		5000	8750	10000	#VÄRDEFEL! 0 0 0 0
Röjning, skyltning mm							0
Grill- och festplats Svegön, Sandön Storön	Dansbanan på Sandön har renoverats av sommarpraktikanter samt ideella krafter ur ÅMS. Ny grill har gjutits vid Stugan på Sandön. Åms vill bygga trädäck och grill vid bryggan på Sandön		15000		17500		2500
Sandön skyltning stigar	Ej utfört. Ansvariga har utsetts inom ÅMS		3000	1000	5250	0	1250

Sandön röjning mellan brygga och stuga och inköp nya bänkar	Arbetet återstår men planeras att utföras av AMS		10000	5000	13125	3000	
Ungdomsarbetsgrupp. Enklare	2010: Sommarpraktikanter som handledes av Magnus Nilsson, David Söderberg, Ingvar Sjöholm. Anders Hedin bistod. Stigar och stränder städades. Dansbana och lada renoverades/målades. Stigar och stränder städades/röjdes. "Rivieran" röjdes från gräs och sly. En stig öppnades så att det idag går att gå runt Sandön via "Rivieran"		10000				
röjning av stränder och stigar.							-10000
Möten mm							0
Detaljplanering av aktiviteter inom projektet.	Flera möten har hållits och flera återstår		1500	15000	17500		1000
Framtida förvaltning av resurser. Mål och visioner.	Flera möten har hållits och flera återstår				17500		17500
Slutrapport	Ej påbörjat			9000			-9000
Administration						6000	6000

Summa	0	49500	71200	136625	77600
	120700				
1) Order Marintek	138490				
2010	236000			278000	99000
Prognos				414625	176600
	495190			591225	